

АКТ

по результатам контрольного мероприятия: «Выборочная проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Канаш на реализацию Подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов" муниципальной Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы" в первом полугодии 2018 года.

на объекте: Администрация г. Канаш Чувашской Республики

31 октября 2017 года

г. Канаш

Основание для проведения контрольного мероприятия: Решение Канашской межрайпрокуратуры о проведении проверки от 23 октября 2018 года № 125, Решение Собрании депутатов № 30/8 от 24 мая 2013 г. "Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе г. Канаш в новой редакции", и распоряжение Председателя Контрольно-счетного органа г. Канаш Чувашской Республики от 23.10.2018 года № 7.

Проверяемый период деятельности:
I полугодие 2018 года

Срок проведения контрольного мероприятия:
с 24 по 31 октября 2018 года

Проверка проведена инспектором Контрольно-счетного органа г. Канаш Чувашской Республики Кондратьевым А.В. с ведома главы администрации г. Канаша Михайлова В.Н. и в присутствии и.о. Заместителя главы по реализации инвестиционной политики - начальника финансового отдела Администрации города Канаш Семенова И.Г., заместителя директора МКУ «Центра закупок и бухгалтерского обслуживания города Канаш» Ильина Н.Г., начальника отдела строительства Базуновой Н.И.

Юридический адрес и адрес местонахождения Администрации города Канаша Чувашской Республики (далее - Администрация): 429330, Чувашская Республика г. Канаш, ул. 30 лет Победы д,24.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Краткая характеристика подпрограммы «Развитие монопрофильных населенных пунктов» муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-

2020годы". Проверка наличия утвержденных в соответствующем порядке документов по реализации подпрограммы «Развитие монопрофильных населенных пунктов» муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы".

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. № 274 «О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования», Уставом города Канаш Чувашской Республики и в целях формирования программно-целевой системы расходов бюджета города Канаш, постановлением администрации города Канаш от 04.10.2013 года № 1016 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики» утвержден переход на программно – целевую систему формирования расходов бюджета города Канаш, начиная с 2014 года.

В целях достижения высоких стандартов благосостояния населения города Канаш Чувашской Республики и обеспечения сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики города Канаш Чувашской Республики, постановлением Администрации города Канаш Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1458 (с учетом изменений и дополнений) утверждена муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014 - 2020 годы». В рамках данной муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы «Развитие монопрофильных населенных пунктов в Чувашской Республике» (далее - Подпрограмма).

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Администрация города Канаш.

Целью Подпрограммы является создание условий для устойчивого развития промышленной инфраструктуры в городе Канаш Чувашской Республики на основе создания индустриального парка, рост инвестиций в экономику города Канаш Чувашской Республике

К задачам Подпрограммы относятся:

формирование условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в производственно – инновационной сфере и научных сферах;

повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг;

развитие инфраструктуры и оптимальное размещение производственных объектов

Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.

Мероприятия выборочной проверки:

Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаше Чувашской Республики";

Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. куб. метров в сутки в г. Канаш Чувашской Республики;

Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики.

В нарушении абзаца 7 п.2.8. Постановления Администрации города Канаш № 1016 от 04.10.2013 года «О Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики» согласно которому разработчик программы «готовит и вносит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации муниципальной программы» Администрацией города Канаш не внесены изменения в подпрограмму «Развитие монопрофильных населенных пунктов» муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы", а именно:

- Приложением №1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы", разделом 4 подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов" предусматривает мероприятие «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью **25 тыс. куб. метров в сутки** в г. Канаш Чувашской Республики», в то же время Приложение 4 к муниципальной программе "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы" «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов" предусматривает финансирование мероприятия «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью **15 тыс. куб. метров в сутки** в г. Канаш Чувашской Республики»;

- Приложением №1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы", разделом 4 подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов" не предусмотрено мероприятие «**Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики**», в то же время Приложение 4 к муниципальной программе "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы" «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов" предусматривает финансирование мероприятия «**Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики**» в сумме **584504,5 тыс. рублей**;

- Приложением №1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы", разделом 4 подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов" предусматривает окончание срока реализации мероприятия «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью **25 тыс. куб. метров в сутки** в г. Канаш Чувашской Республики» декабря 2015 года, в то же время Приложение 4 к муниципальной программе "Эко-

номическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы" «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов" предусматривает финансирование мероприятия «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью **15 тыс. куб. метров в сутки** в г. Канаш Чувашской Республики» и в 2018 году в сумме 230967,0 тыс. рублей.

- Приложением №1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы", разделом 4 подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов" **предусматривает окончание срока реализации мероприятия «Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаше Чувашской Республики" декабрь 2015 года**, в то же время Приложение 4 к муниципальной программе "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы" «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов" **предусматривает финансирование мероприятия «Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаше Чувашской Республики" и в 2018 году в сумме 99536,3 тыс. рублей;**

- Паспорт подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов" муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы" **не содержит перечень проводимых мероприятий** как того требует постановление Администрации города Канаш от 04.10.2013 года № 1016 «О Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики»

Данные нарушения не позволят в 2018 году провести оценку результативности муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы" подпрограмма "Развитие монопрофильных населенных пунктов" обязательную к проведению в соответствии с «Положением об оценке результативности муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики» в соответствии с требованиями постановления Администрации города Канаш от 04.10.2013 года № 1016 «О Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики».

Согласно Приложения 4 к муниципальной программе "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы", «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов", прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы на 2018 год составят 915007,8 тыс. рублей, в том числе:

- Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаше Чувашской Республики" в сумме 99536,3 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета – 92556,9 тыс. рублей (93,1 процента); республиканского бюджета Чувашской Республики – 6281,4 тыс. рублей (6,3 процента); бюджета города Канаш 698,20 тыс. рублей (0,6 процента);

- «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. куб. метров в сутки в г. Канаш Чувашской Республики» в сумме 230967,0 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета – 37245,3 тыс. рублей (16,1 процента); республиканского бюджета Чувашской Республики – 174349,5 тыс. рублей (75,5 процента); бюджета города Канаш 19372,2 тыс. рублей (8,4 процента);

- «Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики» в сумме 584504,5 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета – 194208,5 тыс. рублей (33,2 процента); республиканского бюджета Чувашской Республики – 351266,4 тыс. рублей (60,1 процента); бюджета города Канаш 39029,6 тыс. рублей (6,7 процента).

Решением Собрания депутатов г. Канаша Чувашской Республики от 8 декабря 2017 года № 35/2 "О бюджете города Канаш на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями) в консолидированном бюджете города Канаш Чувашской Республики предусмотрены денежные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов" муниципальной Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы" в 2018 году в сумме 915007,8 тыс. рублей, в том числе:

- Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей - автодорога "Аниш" в г. Канаше Чувашской Республики" в сумме 99536,3 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета – 92556,9 тыс. рублей (93,1 процента); республиканского бюджета Чувашской Республики – 6281,4 тыс. рублей (6,3 процента); бюджета города Канаш 698,20 тыс. рублей (0,6 процента);

- Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. куб. метров в сутки в г. Канаш Чувашской Республики в сумме 230967,0 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета – 37245,3 тыс. рублей (16,1 процента); республиканского бюджета Чувашской Республики – 174349,5 тыс. рублей (75,5 процента); бюджета города Канаш 19372,2 тыс. рублей (8,4 процента);

- Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики в сумме 584504,5 тыс. рублей, в том числе: федерального бюджета – 194208,5 тыс. рублей (33,2 процента); республиканского бюджета Чувашской Республики – 351266,4 тыс. рублей (60,1 процента); бюджета города Канаш 39029,6 тыс. рублей (6,7 процента).

Таким образом, утвержденный бюджет города Канаш на 2018 год соответствует планируемому финансированию мероприятий подпрограммы "Развитие монопрофильных населенных пунктов" муниципальной Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы".

2. Анализ использования средств консолидированного бюджета города Канаш бюджета Чувашской Республики на реализацию Подпрограммы в I полугодии 2018 года "Развитие монопрофильных населенных пунктов" муниципальной Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы".

Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаше Чувашской Республики»

Получены положительное заключение государственной экспертизы АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии на проектную документацию объекта (N 21-1-4-0341-13 от 29.11.2013) положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии (N 21-1-6-0014-13 от 29.11.2013).

1. Между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – Минтранс Чувашии) и Администрацией города Канаш Чувашской Республики заключено Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов «Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаш Чувашской Республики» от 15.03.2018 года № 8/01 (далее Соглашение № 8/01).

Решением о бюджете города Канаш на 2018 год, предусмотрено финансирование мероприятия «Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаш Чувашской Республики» за счет средств бюджета в сумме 99536,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета в сумме 92556,9 тыс. рублей по разделу 04, подразделу 09, целевой статье расходов Ч19029А683, дополнительная классификация И23-1;

- за счет республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 6281,5 тыс. рублей по разделу 04, подразделу 09, целевой статье расходов Ч1902SA683, дополнительная классификация И23;

- за счет бюджета города Канаш Чувашской Республики (софинансирование) в сумме 698,0 тыс. рублей по разделу 04, подразделу 09, целевой статье расходов Ч1902SA683, дополнительная классификация И23S.

Объем бюджетных средств, предусмотренный Решением о бюджете на 2018 год, соответствует объему средств, предусмотренному на 2018 год Подпрограммой.

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики по данному Соглашению является Минтранс Чувашии.

Получателем бюджетных средств по данному Соглашению является Администрация города Канаш.

Кассовый расход в 2018 году по мероприятию «Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаше Чувашской Республики» по состоянию на 15.10.2018 года составил всего в сумме 2786,3 тыс. рублей (или 2,8 % от предусмотренных в бюджете города Канаш), в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 2647,9 тыс. рублей, что составляет 42,15 % от утвержденных бюджетных назначений;

- за счет средств бюджета города Канаш Чувашской Республики в сумме 138,4 тыс. рублей, что составляет 19,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

В I полугодии 2018 года проведены следующие виды работ по мероприятию «Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаше Чувашской Республики» - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, планировка площадей механизированным способом, устройство земляного корыта автогрейдером,, устройство подстилающих слоев из песка, устройство подушек под фундаменты опор,, укладка монолитного бетона, рекультивация земель, устройство площадки для стоянки автотранспорта, устройство дорожной одежды, земляные работы.

Объем выполненных работ в I полугодии 2018 года по мероприятию «Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаше Чувашской Республики» согласно актов выполненных работ составил в общей сумме 33619,8 тыс. рублей.

Ввод в эксплуатацию автодороги «Аниш» определен муниципальным контрактом от 05.06.2017 года (с изменениями и дополнениями) № 10 - 24.06.2018 года. На момент проведения проверки работы по мероприятию «Строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» не завершены.

Мероприятие «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. куб. метров в сутки в г. Канаш Чувашской Республики»

2. Между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой) и Администрацией города Канаш Чувашской Республики (далее - Администрация) заключено Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 000 куб. м/сут в г. Канаш Чувашской Республики» от 16.02.2018 года № 10/18-1.

Решением о бюджете города Канаш на 2018 год, предусмотрено финансирование мероприятия «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 000 куб. м/сут в г. Канаш Чувашской Республики» за счет средств бюджета в сумме 230967,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 37245,30 тыс. рублей (средства предусмотрены по разделу 05, подразделу 02, целевой статье расходов Ч19029А681;

- за счет республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 174349,5 тыс. рублей по разделу 05, подразделу 02, целевой статье расходов Ч1902SA683, дополнительная классификация И23;

за счет бюджета города Канаш Чувашской Республики (софинансирование) в сумме 19372,2 тыс. рублей по разделу 04, подразделу 09, целевой статье расходов Ч1902SA683, дополнительная классификация И23S.

Объем бюджетных средств, предусмотренный Решением о бюджете на 2018 год, соответствует объему средств, предусмотренному на 2018 год Подпрограммой.

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики по данному Соглашению является Минтранс Чувашии.

Получателем бюджетных средств по данному Соглашению является Администрация города Канаш.

Кассовый расход в 2018 году по мероприятию «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 000 куб. м/сут в г. Канаш Чувашской Республики» по состоянию на 15.10.2018 года составил в сумме 69399,3 тыс. рублей (или 30,0 % от предусмотренных в бюджете города Канаш), в том числе:

- за счет средств Некоммерческой организации «Фонда развития моногородов» (далее по тексту - Фонд) в сумме 13500,0 тыс. рублей что составляет 36,2 % от утвержденных бюджетных назначений;

- за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 50309,4 тыс. рублей, что составляет 2,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

- за счет средств бюджета города Канаш Чувашской Республики в сумме 5589,9 тыс. рублей, что составляет 28,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

В I полугодии 2018 года проведены следующие виды работ по мероприятию «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 000 куб. м/сут в г. Канаш Чувашской Республики» - устройство железобетонных конструкций, общестроительные работы, земляные работы, устройство фундамента, приобретение оборудования, устройство перекрытий.

Объем выполненных работ в I полугодии 2018 года по мероприятию «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 000 куб. м/сут в г. Канаш Чувашской Республики» в г. Канаше Чувашской Республики» согласно актов выполненных работ составил в общей сумме 63435,33 тыс. рублей.

Ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений производительностью 15 000 куб. м/сут, определен муниципальным контрактом от 03.08.2017 года (с изменениями и дополнениями) № 16 - 31.12.2018 года.

Мероприятие «Строительство инженерной инфраструктуры промышленного парка г. Канаш Чувашской Республики»

3. Между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой) и Администрацией города Канаш Чувашской Республики (далее - Администрация) заключено Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности, которые осуществляются из местных бюджетов «Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики» от 21.02.2018 года № 10/18-2.

Решением о бюджете города Канаш на 2018 год, предусмотрено финансирование мероприятия «Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики» за счет средств бюджета в сумме 584504,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств Некоммерческой организации «Фонда развития моногородов» (далее по тексту - Фонд) в сумме 194208,5 тыс. рублей (средства предусмотрены по разделу 05, подразделу 02, целевой статье расходов Ч19029А685;

- за счет республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 351266,1 тыс. рублей по разделу 05, подразделу 02, целевой статье расходов Ч1902РА685;

- за счет бюджета города Канаш Чувашской Республики (софинансирование) в сумме 39029,6 тыс. рублей по разделу 05, подразделу 02, целевой статье расходов Ч1902СА685.

Объем бюджетных средств, предусмотренный Решением о бюджете на 2018 год, соответствует объему средств, предусмотренному на 2018 год Подпрограммой.

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики по данному Соглашению является Минтранс Чувашии.

Получателем бюджетных средств по данному Соглашению является Администрация города Канаш.

Кассовый расход в 2018 году по мероприятию «Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики» по состоянию на 15.10.2018 года составил в сумме 296576,9 тыс. рублей (или 50,7 % от предусмотренных в бюджете города Канаш), в том числе:

- за счет средств Некоммерческой организации «Фонда развития моногородов» (далее по тексту - Фонд) в сумме 61750,0 тыс. рублей что составляет 31,8 % от утвержденных бюджетных назначений;

- за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 214736,2 тыс. рублей, что составляет 61,1 % от утвержденных бюджетных назначений;

- за счет средств бюджета города Канаш Чувашской Республики в сумме 20090,7 тыс. рублей, что составляет 51,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

В I полугодии 2018 года проведены следующие виды работ по мероприятию «Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики» - устройство канализационных ливневых труб, устройство фундамента под очистные сооружения, общестроительные работы, земляные работы, устройство хозяйственно – бытовой канализации, установка ограждений, строительные и монтажные работы.

Объем выполненных работ в I полугодии 2018 года по мероприятию «Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики» согласно актов выполненных работ составил в общей сумме 182722,86 тыс. рублей.

Ввод в эксплуатацию инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики, определен муниципальным контрактом от 31.07.2017 года (с изменениями и дополнениями) № 15 - 31.12.2018 года.

3. Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы

Муниципальный контракт от 05.06.2017 № 10.

Выполнение работ по объекту капитального строительства «Автомобильная дорога по ул. Машиностроителей – автодорога «Аниш» в г. Канаше Чувашской Республики» (далее по тексту Контракт)

Администрацией извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 30.04.2017. Реестровый номер аукциона № 0115300036217000008. НМЦК определена проектно - сметным методом и составила 178 911, 2 тыс. рублей. Обоснование начальной (максимальной) цены размещено в ЕИС на сумму 178 911, 2 тыс. рублей.

Проект разработан ОАО «Автодормостпроект» (г. Ульяновск). В ходе проверки представлено положительное заключение государственной экспертизы от 29.11.2013 № 21-1-4-0341-13 на откорректированную проектную документацию, выданное АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики». Корректировку проектной документации проводило ООО Проектный институт «Суварстройпроект».

Кроме того представлено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости от 20.02.2015 № 21-1-6-002-15 на откорректированную проектную документацию.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 19.05.2017 аукционная комиссия приняла решение о допуске четырех заявок из четырех.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 23.05.2017 победителем признано ООО «Воддорстрой», предложившее цену контракта 156 547,1 тыс. рублей. Экономия по итогам электронного аукциона составила 22 364,1 тыс. рублей или 12,5%.

По итогам электронного аукциона между Администрацией и ООО «Воддорстрой» (Учредитель – Федоров А.Н. (100%)) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Машиностроителей автодорога «Аниш» в г. Канаше Чувашской Республики от 05.06.2017 № 10 (далее - Контракт от 05.06.2017 № 10). Согласно пункту 2.2 «Цена контракта составляет 156 547,1 тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%». Согласно пункту 3.1 срок выполнения работ по контракту с даты заключения по 30.09.2017 включительно.

Администрацией г. Канаша внесены изменения к контракту № 10 следующими дополнительными соглашениями:

от 29.09.2017 № 1 срок выполнения работ в нарушение ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» продлен до 31.12.2017;

от 07.11.2017 № 2 цена контракта увеличена на 13 748,3 тыс. рублей, в связи с чем цена контракта составила 170 295,4 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 160 886,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 8 467,7 тыс. рублей, бюджета г. Канаш – 940,8 тыс. рублей.

от 24.11.2017 № 3 цена контракта уменьшена на 13 748,3 тыс. рублей, в связи с чем цена контракта составила 156 547,1 тыс. рублей, т.е. приведена к первоначальному варианту;

от 24.11.2017 № 4 срок выполнения работ в нарушение ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» продлен до 24.06.2018;

от 11.04.2018 №5 менялся график оплаты выполненных работ.

Таким образом, Администрацией изменив срок выполнения работ и цены контракта допущены нарушения требований статей 34, 95 Закона 44-ФЗ, т.е. внесены изменения в существенные условия контракта.

В нарушение п. 6 статьи 51 ГК РФ разрешение на строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей автодорога «Аниш» в г. Канаше Чувашской Республики выдано неуполномоченным органом - Администрацией города Канаш № 21-04-71-2017 со сроком действия до 31.12.2017, дата выдачи вышеуказанного документа не указана.

В связи с тем, что территориально объект автомобильная дорога по ул. Машиностроителей автодорога «Аниш» расположен на территориях двух муниципальных образований: Хучельского, Малобикшихского сельских поселений Канашского района и г. Канаш, (градостроительный план земельного участка № RU 21506300-1), разрешение на строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей автодорога «Аниш» должно быть выдано Минстроем Чувашии.

Строительный контроль на объекте со стороны подрядчика ООО «Воддорстрой» осуществлялся инженером по качеству ООО «Воддорстрой» - Ивановым Д.И. (приказ от 19.06.2017 № 240/1).

Подрядчиком ООО «Воддорстрой» к оплате предъявлены следующие документы:

- справка стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 13.06.2018 № 15, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 11.04.2018 № 5 на 11867,7 тыс. рублей;

- справка стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 13.06.2018 № 36, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 13.06.2018 № 36/1 на 2319,963 тыс. рублей, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 13.06.2018 № 36/2 на 246,0 тыс. рублей;

- справка стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 09.06.2018 № 29, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 09.06.2018 № 29/1, № 29/3, № 29/4 сумму 14869,3 тыс. рублей;

- справка стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) от 30.07.2018 № 29, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 30.07.2018 № 67/2 на сумму 4319,8 тыс. рублей.

На актах выполненных работ имеется подпись ведущего инженера строительного контроля ООО «ДПМК Яльчикское» Павлов А.В.

Также Администрацией заключен следующий муниципальный контракт:

- от 05.06.2017 № 6 на осуществление строительного контроля с ООО «ДПМК «Яльчикское» на сумму 99,5 тыс. рублей. Срок действия контракта окончился 31.12.2017, дополнительным соглашением № 1 от 26.12.2017 года работы по осуществлению строительного контроля, продлены на весь период строительства объекта. На актах выполненных работ имеется подпись ведущего инженера строительного контроля ООО «ДПМК Яльчикское» Павлов А.В. Оплата по контракту в I полугодии 2018 года не производилась.

Информация о заключенном Контракте от 05.06.2017 № 10 Администрацией города Канаш в реестре контрактов размещена в сроки предусмотренные частью 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, то есть в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта (08.06.2017).

Пунктом 12.1 Контракта, приемку выполненных работ со стороны Заказчика (Администрация города Канаш) осуществляет приемочная комиссия, состав которой утвержден распоряжением Администрации города Канаш от 17.04.2017 года № 408, в количестве 6 (шести) человек. **На момент проведения проверки уволены следующие члены приемочной комиссии: Байгулов Д.Г. – заместитель главы – начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства – Председатель приемочной комиссии – уволен 13.06.2018, Запорожская Т.П. – главный специалист – эксперт отдела строительства – секретарь комиссии – уволена 07.08.2017.** Документ, подтверждающий внесение изменений в состав приемочной комиссии, на момент проведения проверки Администрацией города Канаш не представлен. Акты выполненных работ по строительству автодороги «Аниш» за период июнь 2018 года – по момент проведения проверки со стороны Заказчика (Администрации города Канаш) подписывал и.о. заместителя главы по реализации инвестиционной политики – начальник финансового отдела Семенов И.Г. **Распорядительный документ дающий право подписи Семенову И.Г. на актах выполненных работ по строительству автомобильной дороги по ул. Машиностроителей автодорога «Аниш» в г. Канаше Чувашской Республики в ходе проведения проверки предъявлен не был.**

***Муниципальный контракт от 03.08.2017 № 16
(реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью
15 тыс. м3/сутки)***

Администрацией г. Канаш извещение о проведении электронного аукциона размещено в единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 05.06.2017 со сроком окончания подачи заявок до 21.06.2017 реестровый номер аукциона № 0115300036217000018 . Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена проектно - сметным методом и составила 322 410, 7 тыс. рублей. Обоснование начальной (максимальной) цены размещено в ЕИС на сумму 322 410, 7 тыс. рублей.

Проектно-сметная документация (далее - Проект) разработана ОА «ГПИИ «Чувашгражданпроект». Экспертное заключение по проектной документации выдано Управлением государственной экспертизы Минстроя Чувашии на основании заявления Администрации от 31.03.2016 № 084.

В ходе проверки представлено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости № 21-1-6-0025-16 от 21.04.2016 на объект капитального строительства «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. м³/сутки в г. Канаш Чувашской Республики», выданная от 21.04.2016 АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики», общая сметная стоимость в ценах 1 квартала 2016 года составляет 304 794,75 тыс. рублей.

В ходе проверки представлен расчет начальной (максимальной) цены контракта. Согласно расчету сметная стоимость объекта (с учетом индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации на 1 кв.2016 года в ценах соответствующих лет) составляет 332 510,7 тыс. рублей (без стоимости проектных работ, строительного контроля - 322,410,68 тыс. рублей).

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 23.06.2017 аукционная комиссия приняла решение о допуске двух заявок из трех.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 13.07.2017 года аукцион признан несостоявшимся (ч. 13 ст. 69 Закона 44 - ФЗ) и победителем признано ООО «Строительная компания «Стройсфера», предложившее цену контракта 320 798,6 тыс. рублей. Экономия по итогам электронного аукциона составила 1 612,1 тыс. рублей или 0,5%.

По итогам электронного аукциона между Администрацией г. Канаш и ООО «Строительная компания «Стройсфера» (учредитель - Ханеданян Мигран Арутюнович (100%)) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. м³/сутки в г. Канаш Чувашской Республики от 03.08.2017 года № 16 (далее – Контракт от 03.08.2017 № 16). Согласно пункту 2.2 «Цена контракта составляет 320 798,6 тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%». Согласно пункту 3.1 срок выполнения работ по контракту: с даты заключения по 31.12.2018 включительно.

В нарушение п. 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) разрешение на реконструкцию канализационных очистных сооружений выдано Администрацией города Канаш 23.08.2017 № RU 21-04-72-2017 со сроком действия до 31.12.2018. В связи с тем, что территориально объект - очистные сооружения производительностью 15 тыс. м³/сутки расположен на территории двух муниципальных образований: Малобикшихского сельского поселения Канашского района и г. Канаш (градостроительный план земельного участка № RU 21302000-28), разрешение на реконструкцию канализационных очистных сооружений должно быть выдано Минстроем Чувашии.

Строительный контроль на объекте со стороны подрядчика ООО «Строительная компания «Стройсфера» осуществлялся и.о. главного инженера - Петровым О.Ю. (приказ от 04.08.2017 № 26 П). Документы, подтверждающие право выполнять данные виды работ, представлены.

Между Администрацией и казенным учреждением Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии (далее - КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика») подписано соглашение о взаимодействии между Администрацией и КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» от 04.08.2017 № 6 (далее – Соглашение от 04.08.2017 № 6). Предметом соглашения является передача функций строительного контроля при осуществлении строительства объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. м³/сутки в г. Канаш Чувашской Республики».

Все представленные акты выполненных работ согласованы КУ ЧР «Служба единого заказчика» Минстроя Чувашии.

Информация о заключенном Контракте от 03.08.2017 № 16 Администрацией города Канаш в реестре контрактов размещена в сроки предусмотренные частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закона 44-ФЗ), то есть в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта (08.08.2017).

Пунктом 13.1 Контракта, приемку выполненных работ со стороны Заказчика (Администрация города Канаш) осуществляет приемочная комиссия, состав которой утвержден распоряжением Администрации города Канаш от 05.06.2017 года № 588 (с изменениями), в количестве 6 (шести) человек. На момент проведения проверки уволены следующие члены приемочной комиссии: Захаров В.Е. – заместитель главы по реализации инвестиционной политики – начальник отдела экономики – **Председатель приемочной комиссии – уволен 13.02.2018 года**; Байгулов Д.Г. – заместитель главы – начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства – **член приемочной комиссии – уволен 13.06.2018**. Документ, подтверждающий внесение изменений в состав приемочной комиссии, на момент проведения проверки Администрацией города Канаш не представлен. Акты выполненных работ по мероприятию «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 000 куб. м/сут в г. Канаш Чувашской Республики» за период июнь 2018 года – по момент проведения проверки со стороны Заказчика (Администрации города Канаш) подписывал и.о. заместителя главы по реализации инвестиционной политики – начальник финансового отдела Семенов И.Г. **Распорядительный документ дающий право подписи на актах выполненных работ по мероприятию «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 000 куб. м/сут в г. Канаш Чувашской Республики» Семенову И.Г. в ходе проведения проверки предъявлен не был.**

Муниципальный контракт от 31.07.2017 № 15 выполнение работ по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры Индустриального парка в г. Канаш Чувашской Республики»

Администрацией извещение о проведении электронного аукциона размещено в ЕИС 06.06.2017 со сроком окончания подачи заявок до 23.06.2017 реестровый номер аукциона № 0115300036217000020. НМЦК определена проектно - сметным

методом и составила 564 922,2 тыс. рублей. Обоснование начальной (максимальной) цены размещено в ЕИС на 564 922,2 тыс. рублей.

Проект разработан ООО «Фирма «Старко». Экспертное заключение по проектной документации выдано Управлением государственной экспертизы Минстроя Чувашии на основании заявления Администрации от 20.04.2016 № 22-с.

В ходе проверки представлено положительное заключение государственной экспертизы от 02.12.2016 № 21-1-1-3-0295-16 на откорректированную проектную документацию. Корректировку проектной документации проводило ОА «ГПИИ «Чувашигражданпроект».

Кроме того, представлено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости № 21-1-6-0058-16 от 02.12.2016 на объект капитального строительства «Строительство инженерной инфраструктуры Индустриального парка в г. Канаш Чувашской Республики», выданное АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики». Кроме того, письмом от 01.03.17 № 0315 уточнена сметная стоимость объекта (общая сметная стоимость в ценах 1 квартала 2016 года - 665 987,88 тыс. рублей).

В ходе проверки представлен расчет начальной (максимальной) цены контракта. Согласно расчету сметная стоимость объекта (с учетом индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации на 1 кв.2016 года в ценах соответствующих лет) составляет 714 368,28 тыс. рублей, (без стоимости проектных работ, строительного контроля - 564 922,21 тыс. рублей).

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 26.06.2017 аукционная комиссия приняла решение о допуске одной заявки из двух. Аукцион признан несостоявшимся (ч. 8 ст. 67 Закон 44 - ФЗ).

Согласно протоколу рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 28.06.2017 победителем признано ООО «Союзстройинвест», предложившее цену контракта 564 922,2 тыс. рублей. Экономия по итогам электронного аукциона отсутствует.

По итогам электронного аукциона между Администрацией и ООО «Союзстройинвест» (учредители – Сергеева Светлана Николаевна (50%) и Резяпов Эдуард Минтагирович (50%)) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству инженерной инфраструктуры индустриального парка в г. Канаш Чувашской Республики от 31.07.2017 № 15 (далее – Контракт от 31.07.2017 № 15). Согласно пункту 2.2 «Цена контракта составляет 564 922,2 тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%». Согласно пункту 3.1 срок выполнения работ по контракту по 31.12.2018 включительно.

Разрешение на строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка выдано Администрацией города Канаш 04.08.2017 № RU 21-04-67-2017 со сроком действия до 31.12.2017.

03 августа 2017 года между Администрацией и казенным учреждением Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии (далее - КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика») подписано соглашение о взаимодействии между Администрацией и КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» (далее – Соглашение от 04.08.2017 № 5). Предметом соглашения является передача функций строительного контроля при осуществле-

нии строительства объекта «Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка в г. Канаш Чувашской Республики».

Все представленные акты выполненных работ согласованы КУ ЧР «Служба единого заказчика» Минстроя Чувашии.

Информация о заключенном Контракте от 31.07.2017 № 15 Администрацией города Канаш в реестре контрактов размещена в сроки предусмотренные частью 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, то есть в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта (08.08.2017).

Пунктом 13.1 Контракта, приемку выполненных работ со стороны Заказчика (Администрация города Канаш) осуществляет приемочная комиссия, состав которой утвержден распоряжением Администрации города Канаш от 06.06.2017 года № 594, в количестве 6 (шести) человек. На момент проведения проверки уволены следующие члены приемочной комиссии: **Байгулов Д.Г. – заместитель главы – начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства – Председатель приемочной комиссии – уволен 13.06.2018, Запорожская Т.П. – главный специалист – эксперт отдела строительства – секретарь комиссии – уволена 07.08.2017.** Документ, подтверждающий внесение изменений в состав приемочной комиссии на момент проведения проверки Администрацией города Канаш не представлен. Акты выполненных работ по мероприятию «Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка в г. Канаш Чувашской Республики» за период июнь 2018 года – по момент проведения проверки со стороны Заказчика (Администрации города Канаш) подписывал и.о. заместителя главы по реализации инвестиционной политики – начальник финансового отдела Семенов И.Г. **Распорядительный документ, дающий право подписи на актах выполненных работ по мероприятию «Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка в г. Канаш Чувашской Республики» Семенову И.Г. в ходе проведения проверки предъявлен не был.**

Инспектор Контрольно - счетного органа
г. Канаш Чувашской Республики

А.В.Кондратьев

С актом ознакомлены:

Глава
администрации г. Канаша

В.Н. Михайлов

И.О. Заместителя главы администрации по
реализации инвестиционной политики –
начальник финансового отдела

И.Г. Семенов

Заместитель директора МКУ «Центра закупок
и бухгалтерского обслуживания города Канаш»

Н.Г. Ильин

Начальник отдела строительства
администрации г. Канаша

Н.И. Базунова

1 (один) экземпляр акта проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств консолидированного бюджета города Канаш Чувашской Республики, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие монопрофильных населенных пунктов в городе Канаш Чувашской Республике» муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Канаш Чувашской Республики на 2014-2020годы" в первом полугодии 2018 года на (.....) лисах, получил:

(должность)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)